

Case ID

7-5806

Requester Details

Name

Shahad Sameer al-Dari

Department

IRQNBB South Deployn

Section

IRQNBB South Deployn

Title

IRQNBB Project Coordi

IP Phone

07703374734

Inspection Details

Organization*

INP

Project

Last mile

Function*

Deployment Pas

Province*

Najaf

Inspection
Purpose

FDT Region

* Implementation
Status

In Progress

* Available
Supervisor

Yes

Supervisor*

Ali Hussain...

Supervisor's
Mobile No.

07703374734

FDT Details

FDT Name*

FNJ0172

FDT Pre-set Coordinates*

44.405825, 32.037725

FDT Actual Coordinates*

44.405825, 32.037725

Vendor Details

Name*

Global Tek

PO. / Contract Number*

NO PR

Possession Date

DD-MM-YYYY

Documents

Contract
Document

Work
Specifications

☐
Hand
Excavation-
Dirct Burried -
Last Mile
(5).pdf

☐
2-Handhole
Installation
Design
Details (3) (3)
(2) (4).pdf

☐
230430 Pole
Foudation &
Cover Design
Rev.03 .pdf

☐
210727 Last
Mile
MicroTrench -
10,14 duct
(1).pdf

Work Design

☐
FNJ0172
AB.zip

Compressive
Strength Test

☐
CASE -ID 7-
5641.pdf

Other Details

Remarks:

Site Inspection Status

Result*	OTDR Remarks*	Visit Type*	Delay Occurs*
In Progress	No	Request	No

Inspection Remarks

Type	category	Sub Category	Item	Observation	Corrective Action	Attachments
Last Mile Handover/Civil Acceptance	Last Mile Civil V6.1	اعمال مدنية - الحفر الدقيق (المايكروترينج)	اخرى	لم يتم ارفاق فحص المكعبات		
Last Mile Handover/Civil Acceptance	Last Mile Civil V6.1	اعمال كيبل ضوئي - المسارات	ملف قياسات اطوال الديورلاين			Extra HDPE length_230626_154718-٢.
Last Mile Handover/Civil Acceptance	Last Mile Civil V6.1	الهاند هولت ضمن المسار - الكونكريت	عدد الهاند هولت الموجود غير مطابق للخرائط المرفقة "كيو جي اي اس"	الارض المحيطة بالهاند هولت سيئة H15		IMG_20230626_152753_٤
Last Mile Handover/Civil Acceptance	Last Mile Civil V6.1	اعمال مدنية - الاعمدة	اخرى	ارتفاع الاساس الكونكريتي الخاص بالبول 6 اقل من ٧ سم		IMG_20230626_152646_٥

Attach Additional Images or Files:

- ☐ IMG_20230711_005745_014.jpg
- ☐ IMG_20230711_005740_728.jpg
- ☐ IMG_20230711_005737_332.jpg

- ☐ IMG_20230711_005735_077.jpg
- ☐ IMG_20230711_005730_726.jpg
- ☐ IMG_20230711_005730_376.jpg
- ☐ IMG_20230711_005730_216.jpg
- ☐ IMG_20230711_005730_150.jpg
- ☐ IMG_20230711_005729_967.jpg
- ☐ IMG_20230711_005723_213.jpg
- ☐ IMG_20230711_005720_614.jpg
- ☐ IMG_20230711_005720_366.jpg
- ☐ IMG_20230711_005717_379.jpg
- ☐ IMG_20230711_005713_313.jpg
- ☐ IMG_20230711_005708_927.jpg
- ☐ IMG_20230711_005708_920.jpg
- ☐ IMG_20230711_005708_101.jpg
- ☐ IMG_20230711_005708_075.jpg
- ☐ IMG_20230711_005708_072.jpg
- ☐ IMG_20230711_005708_814.jpg
- ☐ IMG_20230711_005708_476.jpg
- ☐ IMG_20230711_005708_305.jpg
- ☐ IMG_20230711_005703_366.jpg
- ☐ IMG_20230711_005703_302.jpg
- ☐ FNJ0172 AB (1).zip
- ☐ مستند Outlook.PDF

Inspection Visit Details

	Inspector	Supervisor	Report Date	Inspection Date
1	Hadi Muhammad		11-07-2023	11-07-2023
2	Hadi Muhammad		11-07-2023	11-07-2023
3	Hadi Muhammad		11-07-2023	11-07-2023

Case History

	Approver	Title	Status	Remarks	Description

1	Shahad Sameer al-Darraj	IRQNBB Project Coordinator	submitted		Submit Quality Inspection Request
2	Omar Shakir al-Juburi	Quality Control Engineer	assigned a team		Review/Assign Team
3	Hadi Muhammad	Quality Control Engineer	Hold		Perform Inspection
4	Hadi Muhammad	Quality Control Engineer	Hold	تم اعادة فحص الكابينة بعد تصليح الملاحظات وتسجيل الملاحظات المتبقية حيث لم يتم تكليها بسبب اعمال تأهيل وتبليط للشوارع من قبل البلدية حيث فحصت النقاط الاختبارية في الركوست السابق وجميعها بأعماق مقبولة بالاحداثيات النقاط في المقرنص 32.03768296N,44.40813525E =35cm 32.03707189N,44.40840076E =36cm 32.03821503N,44.40548194E =32cm 32.03886316N,44.40533254E =33cm 32.0368052N,44.40488788E =35cm وتم تحديد نقطة اختبارية في الاسفلت بالاحداثي 32.036467,44.409058 =28cm تم صب جميع النقاط الاختبارية عند فحص الريجن وجدت مشاكل في البلوكات الخاصة بالجبي بي اس حيث ان الافرع غير نظامية وغير مطابقة حيث ظهرت مشاكل في البولات ٣٤، ٩، ٣٦ بالاضافة الى هاندهولة ٩ والمسار المؤدي لها حيث تم التواصل مع الدزاينرس	Perform Inspection

				عبدالله & ملك حيث اكدو موافقتهم لواقع حال المنطقة ولأن الرسم مطابق . عند استخدام خاصية الستلايت علما ان الملف الازيلت المرفق فيه اخطاء تم ارفاق الملف الجديد ضمن الملفات بعد تعديل بول ٤١ و بول ٣٠ تاريخ الفحص 10/7 مشرف العمل م.محمد الانصاري	
5	Hadi Muhammad	Quality Control Engineer	Submit Report	تم اعادة فحص الكابينة بعد تصليح الملاحظات وتسجيل الملاحظات المتبقية حيث لم يتم تكليها بسبب اعمال تأهيل وتبليط للشوارع من قبل البلدية حيث فحصت النقاط الاختبارية في الركوست السابق و جميعها بأعماق مقبولة بالاحداثيات النقاط في المقرنص 32.03768296N,44.40813525E =35cm 32.03707189N,44.40840076E =36cm 32.03821503N,44.40548194E =32cm 32.03886316N,44.40533254E =33cm 32.0368052N,44.40488788E =35cm وتم تحديد نقطة اختبارية في الاسفلت بالاحداثي 32.036467,44.409058 =28cm تم صب جميع النقاط الاختبارية عند فحص الريجن وجدت مشاكل في البلوكات الخاصة بالجبي بي اس حيث ان الافرع غير نظامية وغير مطابقة حيث ظهرت مشاكل في البولات ٣٤، ٩، ٣٦، بالاضافة الى هاندهولة ٩ والمسار المؤدي	Perform Inspection

لها حيث تم التواصل مع الدزاينرس
عبدالله & ملك حيث اكذو موافقتهم
لواقع حال المنطقة ولأن الرسم مطابق
. عند استخدام خاصية الستلايت

علما ان الملف الازيلت المرفق فيه اخطاء
تم ارفاق الملف الجديد ضمن الملفات بعد
تعديل بول ٤٨ و بول ٣٠

تاريخ الفحص 10/7
مشرف العمل م.محمد الانتصاري

[Back](#)

[Print](#)